

5.8. COMPROMISOS DEL SUB-COMPONENTE: OCEANOGRAFÍA

Tabla 5.8. Compromisos que establece el Plan de Manejo Ambiental del EsIA para el Sub-componente: Oceanografía

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
13172	La construcción del rompeolas necesita colocar roca de relleno en el lecho marino; se asume que la generación de sedimentos suspendidos durante la construcción de esta estructura será mínima si es que se usa relleno limpio o sistemas de control de sedimentos (por ejemplo, cortinas de limo).	Pre-construcción	No	–	–	En ejecución.
		Construcción	Sí	✓	–	MPSA cuenta con el permiso de construcción del Rompeolas en el área del Puerto. Al momento de la inspección de campo se había iniciado el vaciado de rocas para conformar el rompeolas; para esta actividad se elaboró un Análisis Ambiental del Trabajo (Ver Cap.5-Anexo XI, Análisis Ambiental del Trabajo del
		Operación	No	–	–	
		Cierre	No	–	–	
		Post-cierre	No	–	–	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						vaciado de rocas en el rompeolas). De acuerdo a la información suministrada por MPSA, el material pétreo utilizado proviene de la Cantera La Moña, ubicado en Buena Vista Provincia de Colón y es transportado por Barcazas hasta el sitio de deposición en Punta Rincón (Ver Cap.5-Anexo XII, Documentación legal Cantera La Moña). Durante la inspección las condiciones climáticas no permitieron una visita al sitio

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						exacto del rompeolas por lo que la evaluación se efectuó mediante la información y evidencias suministradas. Se revisó el reporte “Descarga de rocas Punta Rincón” con fecha del 11 de abril de 2013, sobre la inspección visual a la primera etapa de la construcción del MOF (Module Offloading Facility), durante la tercera descarga de roca en la cual no se observó generación de sólidos en suspensión. También se observó el Informe de Incidente

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						Ambiental de MPSA con fecha de 16 de abril de 2013 (Formato HE-110130 Incidente Ambiental MA) el cual reportaba que el 15 de abril durante la descarga de material para la construcción del rompeolas sobre el lecho marino en el Mar Caribe, en Punta Rincón se observó turbidez debido a la generación de sedimentos suspendidos durante la construcción de esta estructura. Como acción correctiva, MPSA reportó el refuerzo del control de calidad al momento de la recolección

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
						del material pétreo de la cantera, evitando en lo posible el material pulverizado.
13173	Los ductos del difusor del aliviadero estarán enzanjadas en el lecho marino en la línea costera, a fin de proteger la estructura no sólo de las olas, sino también de cualquier daño que pueda ocurrir durante eventos de tormenta; se entiende que este método de construcción consistirá en la excavación de una cuneta en la	Pre-construcción	No	—	—	No aplica en la fase actual del Proyecto.
		Construcción	Sí	—	—	

Código	Compromiso	Etapa	Aplicable en esta Fase del Proyecto	En Conformidad		Observaciones
			Sí/No	Sí	No	
	parte arenosa de la costa, para luego instalar la tubería y finalmente rellenar la cuneta con todo el material excavado; la construcción se programaría para períodos en que el mar esté relativamente calmo; se espera que los métodos de construcción no tendrán ningún efecto en la morfología costera y el abastecimiento de sedimentos, ya que toda la arena de playa excavada se volverá a utilizar durante las actividades de relleno de la cuneta.	Operación	No	—	—	
		Cierre	No	—	—	

Fuente: CODESA, 2013.